

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de construcție a Centralei fotovoltaice pentru Complexul sociocultural, str. N.
Testimiteanu 25
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Luna		
		1	2	Observații
1.	Organizare de șantier	zile		
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Mobilizare șantier</u> -Mobilizare șantier, asigurarea utilajelor și materialelor -Amenajarea și pregătirea terenului	12		1. Pregătirea terenului și logistică 2. Nivelare teren, împrejmuire
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de structură și montaj fotovoltaic</u> -Lucrări de infrastructură (fundamente, stâlpi) -Montaj structuri de susținere panouri fotovoltaice -Instalare panouri fotovoltaice și cabluri	19	13	1. Execuție conform proiectului tehnic 2. Aliniere și fixare structuri metalice 3. Montaj module, cablaje DC
3.	Obiect 03 Categorie de lucrări: „ <u>Lucrări de punere în funcțiune și finalizare</u> ” -Conectare la invertor și tablouri electrice -Testări și punere în funcțiune -Curățenie șantier, recepție lucrări		16	1. Instalarea echipamentelor electrice 2. Testare electrică și funcțională 3. Predare către beneficiar

Notă:

Duratele și perioadele indicate în graficul de execuție a lucrărilor sunt estimative și pot suferi devieri în funcție de factori externi, inclusiv condițiile climaterice, disponibilitatea materialelor, sau alte situații neprevăzute care pot influența ritmul lucrărilor. Orice modificare a termenelor va fi comunicată în timp util beneficiarului și va fi documentată prin acte adiționale, după caz.

Data completării: 06.10.2025

Semnăt: _____

Nume: Țurcanu Eugeniu

Funcția în cadrul întreprinderii: Manager de proiecte

Denumirea întreprinderii: TTA ELECTRO S.R.L