

Grafic de executare a lucrarilor

Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de canalizare în orașul Ialoveni anul 2024										
Nr. d/0	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 - 2025								
		luna dupa semnarea contractului								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1.	Organizare de santier	100%								
2.	Marcarea traseului	100%								
3	Lucrari de terasament	15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%		
4	Montarea rețelelor de canalizare	15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%		
5	Montarea caminelor din beton armat	15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%		
6	Efectuarea forajului si pozarea conductei				50%	50%				
7	Lucrari topografice conform executiei	15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%		
8	Astuparea conductelor manual h=30cm si compactarea manual	15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%		
9	Montarea banda de avertizare	15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%		
10	Astuparea,compactare a transeului	15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%		
11	Restabilirea drumurilor asfaltice							50%	50%	
12	Darea in exploatare catre beneficiar									100%

Data completării 11.11.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup Director - Victor CHIRICA

Notă : În cazul în care procesul desfășurării lucrărilor nu vor avea loc incidente neprevazute sau aparența altor obstacole ce nu țin de antreprenor, termenul se poate micșora!