

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Instalarea iluminatului public pe strazile Maria Dragan, Stefan cel Mare, Alexandru cel Bun, Unirii si str. Renasterii, de pe teritoriul satului Ermoclia, raionul Stefan Voda”

Etapa I

Instalarea Stâlpilor și Felinarelor Solare

Nr.	Etapa lucrării	Data începutului	Data finalizării	Durata (zile)	Cantitate lucrări (unități)	Observații
1	Achiziționarea materialelor	01/12/2024	05/12/2024	5	-	Achiziționarea și livrarea materialelor necesare
	Fabricarea cranchilor	6/12/2024	13/12/2024	8		
2	Pregătirea terenului și marcarea zonei de lucru	14/12/2024	18/12/2024	5	-	Marcarea terenului, pregătirea solului
3	Instalarea stâlpilor (etapa 1)	19/12/2024	23/12/2024	5	20 stâlpi	Montarea fundațiilor pentru stâlpi
4	Instalarea stâlpilor (etapa 2)	24/12/2024	28/12/2024	5	20 stâlpi	Instalarea stâlpilor și fixarea acestora
5	Instalarea stâlpilor (etapa 3)	29/12/2024	05/01/2025	8	20 stâlpi	Montarea fundațiilor pentru stâlpi
6	Instalarea stâlpilor (etapa 4)	06/01/2025	10/01/2025	5	18 stâlpi	Instalarea stâlpilor și fixarea acestora
7	Instalarea felinarelor solare (etapa 1)	11/01/2025	15/01/2025	5	20 felinare	Conectarea felinarelor solare la stâlpi

8	Instalarea felinarelor solare (etapa 2)	16/01/2025	19/01/2025	4	20 felinare	Conectarea felinarelor solare la stâlpi
9	Instalarea felinarelor solare (etapa 3)	20/01/2025	23/01/2025	4	20 felinare	Conectarea felinarelor solare la stâlpi
10	Instalarea felinarelor solare (etapa 4)	24/01/2025	27/01/2025	4	18 felinare	Conectarea felinarelor solare la stâlpi
11	Verificare și testare finală (toate etapele)	28/01/2025	28/01/2025	1	78 stâlpi și felinare	Testarea funcționării tuturor felinarelor solare
12	Finalizarea lucrărilor și predarea obiectivului	29/01/2025	29/01/2025	1	-	Predarea obiectivului finalizat către beneficiar

Detalii:

- **Achiziționarea materialelor:** Această etapă include toate procesele de achiziționare și livrare a materialelor necesare pentru lucrările de construcție.
- **Pregătirea terenului:** Se face marcarea terenului și pregătirea solului pentru instalarea stâlpilor.
- **Instalarea stâlpilor:** Împărțită în 4 etape, fiecare cu 20 stâlpi, în care se montează fundațiile și se instalează stâlpii.
- **Instalarea felinarelor solare:** După ce stâlpii sunt instalați, se instalează felinarele solare, împărțite în 4 etape de câte 20 felinare.
- **Testarea finală:** Testarea întregului sistem de iluminat solar.
- **Predarea obiectivului:** Predarea lucrărilor finalizate către beneficiar.

Data completării 19.11.2024

Semnat: _____

Nume: _____ Cara Ivan _____

Funcția în cadrul întreprinderii: ___ Director _____

Denumirea întreprinderii: ___ Caraev-Lux SRL _____