

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	zile lucrătoare
1.	Organizare de șantier (lucrări de proiectare, lucrări de geodezie)	180
2	Lucrări de terasament pentru SE și LEA 110 kV Gotești-Chircani	20
3	Montarea pilonului terminal pentru LEA 110 kV Gotești-Chircani (inclusiv fundațiile și structuri metalice)	14
4	Montarea portalului de linie, separator pentru asigurarea conexiunii provizorii LEA 110 kV Chircani (inclusiv fundațiile și structuri metalice)	10
5	Demontarea conductorului LEA 110 kV Chircani între pilonul terminal și următorul pilon și demontarea pilonilor nr.1 și nr. 2 de la SE Gotești	6
6	Montarea pilonului intermediar din beton armat LEA 110 kV Chircani	3
7	Montarea conductorului LEA 110 kV Gotești-Chircani cu intrarea la SE Gotești 110 kV	6
8	Demontarea conductorului LEA 110 kV Fălciu și LEA 110 kV Baimaclia de la portalul SE până la pilonul nr. 2 de la SE Gotești. Demontarea pilonilor.	10
9	Montarea pilonului terminal din metal și a pilonului intermediar din beton armat pentru LEA 110 kV Baimaclia	15
10	Montarea conductorului LEA 110 kV Fălciu și LEA 110 kV Baimaclia până la pilonul terminal	6
11	Demontarea echipamentului electric 110 kV existent	3
12	Demontarea construcțiilor metalice, portalurilor, suporturilor și fundațiilor existente și a gardului	10
13	Construcția fundațiilor pentru portaluri și echipamente 110 kV în celula 110 kV Fălciu	30
14	Montarea echipamentului nou 110 kV (inclusiv structuri metalice)	24
15	Montarea barelor colectoare de 110 kV celula 110 kV Fălciu	5
16	Montare prizei de legare la pământ	10
17	Construcția canalelor de cablu din beton armat prefabricat	7
18	Montarea dulapurilor de comandă în ID 110 kV (inclusiv fundații și structuri metalice)	6
19	Montarea panourilor de protecții, control, semnalizare evidență	5
20	Pozarea cablurilor de putere și a circuitelor secundare	14
21	Montarea sistemelor LAN (fibra optică, ethernet)	2
22	Montarea sistemului de iluminat	3
23	Testarea și punerea în funcțiune a echipamentului electric 110 kV	16
24	Testarea și punerea în funcțiune a sistemului de protecție comandă control evidență	30
25	Construcția gardului pentru teritoriul existent a SE	14
26	Construcția drumului de acces în ID 110 kV pe partea extinsă a SE	10
27	Construcția canalului de evacuare a apelor fluviale	7

Semnat: _____

Nume: Prodius Leonid

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: “Savtels” S.R.L.