

Graficul de execuție

Lucrarilor de constructii a Centralei fotovoltaice din s.Suseni, r-nul Orhei pe terenul cu nr.cad.6469106002

Etapă	Denumirea lucrărilor	Anul 2024-2025																															
		octombrie		noiembrie				decembrie				ianuarie				februarie				martie				aprilie				mai				iunie	
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	3	4
1	Obținerea permisiunilor de începere a lucrărilor / Organizarea de santier, construcția imediată	■	■																														
2	Realizarea construcțiilor metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
3	Lucrări de montare a suporturilor, conductorilor și articolelor de cablu							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
4	Montarea panourilor fotovoltaice și invertoarelor									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
5	Verificarea și testarea sistemului																								■	■	■	■	■	■			
6	Recepția la terminarea lucrărilor																														■	■	

Durata lucrărilor de construcție a obiectului "Lucrari de constructii a Centralei fotovoltaice din s.Suseni, r-nul Orhei pe terenul cu nr.cad.6469106002" - 8 luni

Data completării 14.10.2024
 Cu stimă, Semnat:
 Nume: Maracuta Veronica
 Poziția: Inginer Secția Tehnică
 Denumirea firmei: AM-Sisteme SRL