

**OPERATIONAL ACCEPTANCE
PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din „24” septembrie 2018

Privind lucrările executate la obiectul: „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat stradal din orașul Ocnița”, etapa II” și sunt executate în cadrul Contractului nr. GLM04/18/Ocnița din 27 iulie 2018, încheiat între Asociația Obștească ”Alianta pentru Eficiență Energetică și Regenerabile”(AEER), Primaria orașului Ocnița și SRL „GALICUS”, pentru executarea lucrărilor de reabilitare și instalare a rețelelor de iluminat stradal din orașul Ocnița, în cadrul proiectului de grant finanțat de Uniunea Europeană (UE) în Republica Moldova.

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construcții nr.17 din 03.04.2018, eliberată de APL oraș Ocnița valabilă pînă la 03.11.2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada: **24 septembrie 2018**

3. **Fiind formată din:**

Președintele Comisiei:

Ion CIUMAC

- Primarul orașului Ocnița;

Membrii Comisiei:

Irina PLIS

- Manager de proiect AEER;

Alexandru MATROHIN

- Expert tehnic AEER;

Igor NEAGA

- Responsabil tehnic, SRL ”Mavlalux Electric”;

Victor ROMANIUC

- Reprezentant primăria orașului Ocnița;

Vitalie SECRIERU

- Reprezentant Fondul pentru Eficienta Energetică (FEE)

4. **Invitați la ședința Comisiei:**

Petr COMAROV

- reprezentant Fondului pentru Eficienta Energetică;

Iurie CASAP

- Director SRL „GALICUS”;

Sergiu Ghevco

- Reprezentant primăria orașului Ocnița;

5. **Constatările comisiei de recepție:**

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului a fost completă

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică a fost executată în întregime dar cu careva abateri

Lucrările cuprinse în Documentația Tehnică au fost executate conform prevederilor proiectului.

6. **Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

În conformitate cu HG nr. 285 din 23.05.1996, Anexa 1, Regulamentul de Recepție a Construcțiilor și Instalațiilor Aferente recomandă admiterea recepției lucrărilor din cadrul obiectului „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat stradal din orașul Ocnița”, etapa II”.

7. **Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

Examinarea vizuală a documentației tehnice de proiectare, examinarea vizuală a lucrărilor executate, obiecțiile depistate care s-au consemnat nu sînt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinației sale.

8. Comisia de recepție recomandă următoarele:

In conformitate cu HG nr. 285 din 23.05.1996, Anexa 1, Regulamentul de Recepție a Construcțiilor și Instalațiilor Aferente, admiterea recepției lucrărilor din cadrul obiectului „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat stradal din orașul Ocnița”, etapa II” cu înlăturarea tuturor observațiilor din anexele 1 și 3 pînă la 05. octombrie 2018

1. **Prezentul proces verbal , conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi la „24” septembrie 2018 în 5 exemplare.**

Președintele Comisiei:

Ion CIUMAC

[Signature] Primarul orașului Ocnița;

Membrii Comisiei:

Irina PLIS

[Signature] - Manager de proiect AEER Moldova;

Alexandr MATROHIN

[Signature] Expert tehnic AEER Moldova;

Igor NEAGA

[Signature] Responsabil tehnic, SRL ”Mavlux Electric”;

Victor ROMANIUC

[Signature] Reprezentant primăria orașului Ocnița;

Vitalie Secrieru

[Signature] - Reprezentant Fondul pentru Eficienta Energetică (FEE)

2. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

(numele, prenumele, funcția)

(semnătura)

L.Ș.

« _____ » _____ 2018


TRANSMISĂ:

(executantul)

„24” 09 2018

Iurie CASAP

Director SRL „GALICUS”



PRIMITĂ:

(investitorul)

„24” 09 2018

Ion CIUMAC

Primarul orașului Ocnița




Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 01 din 24 septembrie 2018

**Lista pieselor din anexele Contractului și documentația scrisă și desenată a
obiectului sau incomplete care sunt lipsă.**


1. Lipsesc Rapoartele de încercări/testare emise de laboratorul acreditat conform cerințelor contractului pentru fiecare tip de corp de iluminat instalat cu tipul de driver instalat în corpul de iluminat (în ansamblu).
2. Lipsește lista cu numărul de serie a corpurilor de iluminat instalate.

Ion CIUMAC



Primarul orașului Ocnița

Igor Neaga



Responsabil tehnic

Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 01 din „24” septembrie 2018

Lista lucrărilor cuprinse in Documentatia Tehnică ce n-au fost executate.

A large rectangular area with horizontal lines, crossed out with a diagonal blue line from the top-left to the bottom-right, indicating that the list of unexecuted technical documents is empty.

Ion CIUMAC



Primarul orașului Ocnița

Igor Neaga

Igor Neaga




Responsabil tehnic

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului, Contractului și normativelor tehnice în vigoare

1. Semnalizarea de alarmă, informând persoanele responsabile despre evenimentele apărute prin SMS la numărul de telefon mobil din Moldova și pe email, indicat de Autoritatea Contractantă conform condițiilor Contractului nu funcționează în totalitate.
2. Construcțiile metalice de suport a panourilor electrice sunt vopsite necalitativ.
3. Înlăturarea părților ascuțite, traumatiche de la panourile de dirijare.
4. Instalarea dispozitivelor (releurilor) de protecție contra supra sau sub nivelului admisibil de tensiune, stabilit de normativule, standardele în vigoare în RM, cu auto recuperare a regimului normal de funcționare după dispariția evenimentului ce a dus la declanșare. Elementele de protecție se vor instala în amonte la intrarea în panoul de dirijare cu sistemul de iluminat stradal pentru protecția întregului sistem.

Nota: Lista enumerată de observații din acest document nu-l scutește pe contractant de responsabilitatea de a executa lucrările complet în conformitate cu Contractul, Proiectul de execuție și normativule în vigoare din RM.

Ion CIUMAC



Primarul orașului Ocnița

Igor Neaga



Responsabil tehnic