

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de izolare a gunoiștii din s. Peresecina cu prefabricate din beton armat

Nr.	Denumirea lucrarilor	anul 2025			
		Data primirii dispoziției de începere a lucrărilor	4 săptămâni (28 zile)		Data terminării lucrărilor
			●	●	
		Săptămîna 1	Săptămîna 2	Săptămîna 3	Săptămîna 4
1	Lucrări de izolare a gunoiștii din s. Peresecina cu prefabricate din beton armat				
	1. Sapatura mecanica cu excavator	4 164,28 MDL			
	2. Sapatura manuala de pamint in spatii intinse	2 465,39 MDL			
	3.Transportarea pamintului cu autobasculanta	7 566,11 MDL			
	4. Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	334,72 MDL			
	5.Compactarea cu maiul de mina a fundatie transeului, executate in sapaturi orizontale		3 549,60 MDL		
	6.Cofraje cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului		104 194,30 MDL		
	7. Montarea placilor din beton armat			691 676,70 MDL	
	8.Turnarea betonului in fundatii			174 381,90 MDL	
	Total cost proiect, MDL inclusiv TVA	14 530,50 MDL	107 743,90 MDL	866 058,60 MDL	988 333,00 MDL

Termen de execuție: 28 zile

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat;

Semnat: _____

Nume: Negura Gheorghe

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL " Acit Trans"