

„ATLAS MONTAJ” SRL

or. Glodeni, str. Tineretului, 34
c/f 1013602001695

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

**Lucrări de alimentare cu energie electrică a Stației Tânărului Naturalist și pompa de apă
la Valul lui Traian din or.Leova.**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			Anul	
		iunie	iulie	august	septembrie	
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: Construcție montaj LEA10kV Construcție montaj PT	Mobilizare Transportare a materialelor, pregatirea locului de lucru-15 zile	Executare montare LEA,LEC 10kV.- 20zile.Mon tare PT -10zile .			
3.	Categoria de lucrări: Lucrări de montaj TEV Evidentei. Rețeaua electrica 0,4 kV			Montare PT -5zile. Montarea evidentei ,construct ie montaj rețeaua electrică 0,4kV-20 zile		
4	Categoria de lucrări: Recepția Finală				Recepția finală-5 zile Act de corespunde re ANRE-10 zilePremier Energy-15 zile	

Termen pentru îndeplinirea lucrărilor 90 zile, care curge din data remiterii spre semnare a prezentului contract de către organele competente și înștiințării antreprenorului.

Semnat: / _____ /

Nume: CILIUTA Gheorghii

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL,,ATLASMONTAJ