

„ATLAS MONTAJ” SRL

or. Glodeni, str. Tineretului, 34
c/f 1013602001695

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR **Centrala electrica fotovoltaica cu $P_i=55kW$, in r-nul Glodeni, sat. Hijdieni,** **extravilan. Numarul cadastra: 4832119.100** (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		Anul 2026	
		decembrie		Ianuarie	
1	Categoria de lucrări: Mobilizarea pregatirea locului de lucru, constructia Gard		5 zile mobilizare Transportarea materialelor, pregatirea locului de lucru		5 zile constructia gard LEA 10kV montare PT
2	Categoria de lucrări: Montare constructiei , Panourile fotovoltaice si Invertoare si retea DC.				20 zile Executare montare constructie. Montare panouri, montare invertor si retea DC
3	Categoria de lucrări: Receptia Finala				15 Zile Receptia finala si darea in exploatare ANRE RED NORD

Termen pentru îndeplinirea lucrărilor 45 zile, care curge din emiterii către semnare prezentului contract de către organele competente și înștiințării antreprenorului.

Semnat: _____/

Nume: CILIUTA Gheorghii

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL,,ATLASMONTAJ

