

Extinderea sistemului de canalizare în oraşul Cimişlia

26.03.2022

SRL Polimer Gaz Conducte

<http://>

Управляющий проектом

Сроки проекта

02.05.2022 - 29.06.2023

Выполнено

0%

Задачи

24

Исполнители

0

Задачи

2

Название	Дата начала	Дата окончания
Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia	02.05.22	28.06.23
Atribuirea si semnarea contractului	02.05.22	09.05.22
Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor si transmiterea santierului	09.05.22	21.05.22
Mobilizarea si organizarea santierului	18.05.22	27.05.22
Rețele de canalizare gravitacionala de la cartier rezidential intre str.27 August si str.Marinescu, or.Cimislia. N15710	11.05.22	31.05.23
Rețele exterioare de canalizare	11.05.22	11.05.23
Testarea si punerea in functiune a tronsonului de canalizare	15.09.22	31.05.23
Canalizare gravitacionala a cartierului "Cogilnic" in or. Cimislia. N15752	11.06.22	16.06.23
Rețele exterioare de canalizare	11.06.22	13.06.23
Testarea si punerea in functiune a tronsonului de canalizare	03.10.22	16.06.23
Statia de pompare cu rețele gravitacionale si subpresiune pentru mcr. Coginnic si Centru or.Cimislia. N15819	27.06.22	09.06.23
Rețele exterioare de canalizare	27.06.22	27.04.23
SPAU: Lucrari tehnologice	07.07.22	08.05.23
SPAU: : Lucrari de constructie	15.07.22	13.05.23
SPAU: REEE & REI	07.10.22	23.03.23
SPAU Amenajarea teritoriului	28.10.22	20.04.23
Testarea si punerea in functiune a tronsonului si SPAU	10.02.23	09.06.23
Constructia rețelelor de canalizare gravitacionale de cartier rezedintiale pe str-la Suveranitatii or.Cimislia,str.Decebal pina la crastatura in rețele existent pe str.I.Popusoi in or.Cimislia	25.07.22	13.05.23
Rețelele exterioare de canalizare	25.07.22	28.04.23
Testarea si punerea in functiune a tronsonului de canalizare	15.08.22	13.05.23
Constructia rețelelor de canalizare de cartier individuale locul pe str-la Suveranitatii, str.Decebal cu conexiune in rețele proiectant anterior pe str-la Suveranitatii or.Cimislia. N15930-CE	16.08.22	17.06.23
Rețelele exterioare de canalizare	16.08.22	03.06.23
Testarea si punerea in functiune a tronsonului de canalizare	25.08.22	17.06.23
Finalizarea si receptia obiectului	19.06.23	28.06.23

GanttChart

3

