

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 Reparatia str. Decebal, din s. Domulgeni, r-l Floresti
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		1	2	3	...	n
	Lucrari pregatitoare					
	1. Demolarea sistemului rutier					
	Sapatura mecanica cu excavatorul	3 zile				
	Incarcarea material demolat	3 zile				
	Transportarea pamintului cu autobasculanta	1 zile				
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	2 zile				
	2. Terasamente					
	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul	3 zile				
	3. Lucrari de consolidare					
	3.1. Consolidare rigole rapide trapezoidala din beton monolit (taluz 1:1; b=0.4; h= 0.6).					
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri	2 zile				
	Finisarea manuala a fundului	1 zile				
	Finisarea manuala a taluzurilor	1 zile				
	Amenajarea fundatiei din piatra sparta	1 zile				
	Amenajarea santurilor din beton monolit	5 zile				
	Amenajarea pinteni	1 zile				
	3.2. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta					
	Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta	3 zile				
	4. Amenajarea sistemului rutier					
	Scarificaera mecanica a platformei drumului	3 zile				
	Strat de fundatie	3 zile				
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase	1 zile				
	Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic	2 zile				
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase	1 zile				
	Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic cu criblura	2 zile				
	5. Drumuri laterale, accese					
	5.1. Amenajarea bordurii mari Excavarea pamintului pentru caseta	1 zile				

	Transportarea pamintului	1 zile				
	Lucrari la descarcarea pamintului	1 zile				
	Compactarea fundatiei casetei	2 zile				
	Amenajarea stratului de egalizare	1 zile				
	Strat de fundatie din piatra sparta	2 zile				
	Amorsarea suprafetelor cu emulsii bituminoase	1 zile				
	Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic	2 zile				
	5.2. Amenajarea intrarilor in curti					
	Excavarea pamintului pentru caseta	1 zile				
	Transportarea pamintului	1 zile				
	Lucrari la descarcarea pamintului	1 zile				
	Compactarea fundatiei casetei	2 zile				
	Finisarea platformei terasamentului	1 zile				
	Amenajarea stratului de egalizare	1 zile				
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta	2 zile				
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase	1 zile				
	Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic	2 zile				
	6. Instalatii de semnalizare rutiera					
	6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere					
	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera	2 zile				
	Montarea indicatoarelor rutiere A900	1 zile				
	Montarea indicatoarelor rutiere B700	1 zile				
	Montarea indicatoarelor rutiere D700	1 zile				
	6.2. Amenajarea marcajului rutier					
	Amenajarea marcajului rutier	1 zile				
	Total	67 zile				

Data completării: 19.04.2023

Nume: Caraman Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC AUTOCARAVANA SRL