

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Lucrări de montare a sistemului de încălzire cu aer a sectorului de producere DT1 al Î.M Parcul urban de autobuze»

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		perioada în zile după tipul de lucrări		
		Permisioane de a începe lucrul	Efectuarea lucrărilor	Finalizarea lucrărilor
1.	Familiarizarea cu locurile de așezare a conductelor, locurile de instalare a radiatoarelor cu ventilator, determinarea marcajelor de elevație ale trecerii	 3		
2.	Instalarea suporturilor de fixare a conductelor în conformitate cu pantele de proiectare	 7		
3.	Instalarea conductelor în poziția de proiectare, instalarea supapelor de închidere și control, setare		 21	
4.	Instalare și conducte de radiatoare cu ventilator		 2	
5.	legarea la colector		 1	
6.	Testarea hidraulică și spălarea conductei instalate		 1	
7.	Instalarea unui strat termoizolant		 4	
8.	Lucrari de finisare, curatarea zonei de lucru, indepartarea materialelor inutile			 1

		În total, conform Anuntului de participare, lucrarea se realizează în termen de 40 de zile de la data primirii permisului de la Client pentru efectuarea lucrării (Lucrarile vor fi executate la comanda, în decurs de 40 zile)
--	--	---

Semnat: _____

Nume: Mihail Paltis

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: «TEHENERGO GRUP» SRL