

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
pentru anul 2023 la obiectul
Lucrarilor la rețelele exterioare de alimentare cu apa din or. Criuleni
Construcția apeductului din str. 31 August 1989, or. Criuleni,
tronsoanel cuprins între străzile Stefan cel Mare și str. Orhei

(denumirea lucrărilor)

INFORMAȚII ZILNICE

CU PRIVIRE LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR

perioada 01. 11. 2023 - 31. 12. 2023

Data	Descrierea succintă a lucrărilor executate (de indicat cota, axele, etajul)	Unitate de măsură	Volumul lucrărilor îndeplinite
1	2	3	4
	06. 11. 2023 - 10. 11. 2023		
06.11	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m	500,0
//	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m ³	55,0
//	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km	t	100,0
07.11-08.11	Săpătură mecanică cu excavatorul	100 m ³	3,3
//	Sprijiniri de maluri	m ²	520,0
//	Săpătură manuală de pământ,	m ³	8,6
//	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PE d200 mm	m.l	100,0
//	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare d2,0	camine,buc	2,0
09.11-10.11	Montarea armaturilor având diametrul de 200 mm Vana D200 din fontă cu flanse și până	buc	2,0
//	Îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, Teu din fontă cu flanse și racord pentru hidrant D200x200x100	buc	2,0
//	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi cu compactarea cu mașina de mină a umpluturilor	m ³	40,0
//	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer cu compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg	100 m ³	1,7
	13.11.2023 -17.11.2023		
13.11-14.11	Săpătură mecanică cu excavatorul	100 m ³	3,3
//	Sprijiniri de maluri	m ²	520,0
//	Săpătură manuală de pământ,	m ³	8,6
//	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PE d200 mm	m.l	100,0
//	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare d2,0	camine,buc	2,0
15.11-17.11	Montarea armaturilor având diametrul de 200 mm Vana D200 din fontă cu flanse și până	buc	2,0
//	Îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, Teu din fontă cu flanse și racord pentru hidrant D200x200x100, Teu din fontă cu flanse D200x150	buc	3,0
//	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi cu compactarea cu mașina de mină a umpluturilor	m ³	41,0
//	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer cu compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg	100 m ³	1,65

	20.11.2023 -24.11.2023		
20.11-22.11	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	5,3
//	Sprijiniri de maluri	m2	500,0
//	Sapatura manuala de pamint,	m3	9,0
//	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PE, d200 mm	m.l	100,0
//	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare d1,5	camine,buc	2,0
22.11-24.11	Montarea armaturilor avind diametrul de 100 mm Vana D100 din fonta cu flanse si pana	buc	2,0
//	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, , avind diametrul de 125-250 mm Cruce din fonta cu flanse D200x200, Reductie din fonta cu flansa D200x100	buc	2,0
//	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm Cot PE100 PN10-60 grade	buc	7,0
//	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm Cot PE100 PN10-10; 30; 45 grade	buc	9,0
//	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi cu compactarea cu maiul de mina a umpluturilor	m3	39,5
//	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer cu compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg	100 m3	1,80
	27. 11. 2022 - 30 11. 2022		
27.11-28.11	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	6,3
//	Sprijiniri de maluri	m2	500,0
//	Sapatura manuala de pamint,	m3	12,0
//	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PE, d200 mm	m.l	200,0
29.11-30.11	Montarea armaturilor avind diametrul de 100 mm Vana D100 din fonta cu flanse si pana	buc	2,0
//	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi cu compactarea cu maiul de mina a umpluturilor	m3	39,5
//	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer cu compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg	100 m3	1,80
	04.12. 2023-08.12.2023		
04.12-06.12	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	5,3
//	Sapatura manuala de pamint,	m3	9,0
//	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PE, d200 mm	m.l	200,0
//	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare d1,5	camine,buc	2,0
//	Montarea armaturilor avind diametrul de 100 mm Vana D100 din fonta cu flanse si pana	buc	2,0
07.12-08.12	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind buc diametrul de Dn= 100 mm	buc	2,0
//	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	5,3
//	Sprijiniri de maluri	m2	500,0
//	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi cu compactarea cu maiul de mina a umpluturilor	m3	39,5
//	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer cu compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg	100 m3	1,80
	11.12.2023-15.12.2023		
11.12-13.12	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	3,3
//	Sapatura manuala de pamint,	m3	2,5
//	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Colier D200 x 50; 40;32	buc	11,0
//	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Colier D200 x 25	buc	29,0
//	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PE, d200 mm	m.l	100,0
15.12-15.12	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi cu compactarea cu maiul de mina a umpluturilor	m3	40,0
//	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer cu compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg	100 m3	1,7
//	18.12.2023-22.12.2023		
18.12-22.12	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	5,0
//	Sapatura manuala de pamint,	m3	4,0
//	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PE, d200	m.l	400,0

	mm		
//	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi cu compactarea cu maiul de mina a umpluturilor	m3	80,0
//	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer cu compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg	100 m3	3,2

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauş

Funcţia în cadrul firmei: Inginer secţia tehnică

Denumirea firmei şi sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat

SC”Luxconsistem”SA

(semnătura autorizat