

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Centrala electrica fotovoltaica cu $P_i=55\text{kW}$, in r-nul Glodeni, sat. Hijdieni, extravilan. Numarul cadastra: 4832119.100 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		ianuarie	februarie	
1.	Semnarea contractului de antrepriză	3-7 zile		
2.	Obținerea permisiunilor de începere a lucrărilor / Organizarea de santier/ Livrarea utilajelor și materialelor	1-5 zile		
3.	Lucrări de construcție a instalațiilor fotovoltaice			
3.1	Construcții metalice pentru sistemul de susținere	5-7 zile		
3.2	Montaj panouri fotovoltaice	7-10 zile		

3.3	Montaj invertoare și echipamente de curent continuu	1-2 zile		
3.4	Cablare DC și AC		3-5 zile	
3.5	Montarea sistemului de împământare		1-2 zi	
3.6	Montarea sistemului de transmitere de date		1 zi	
3.7	Verificarea și testarea sistemului		1 zi	
4.	Elaborarea documentelor de dare în exploatare a centralei electrice fotovoltaice (actul de corespundere a instalației electrice eliberat de organul de supraveghere energetică de stat, Procesul verbal de darea în exploatare, actul de delimitare semnat		14 zile	

Semnat:

Nume: Calmîș Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Eco Schimb SRL