

Formular F3.3

Grafic de execuție a lucrărilor

Reparația capitală a acoperișului școlii primare 21 din mun. Bălți, anul 2022

Blocurile F,G,H						
Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de execuție (zile)	Anu 2022 (luni)				
		1 lună	2 lună	3 lună	4 lună	
Organizare de șantier	3 zile	3 zile				
Lucrări de demolare	15 zile	10 zile	5 zile			
Construcția șarpantei acoperișului cu ancorarea și cu toate prevederile din proiect	40 zile	20 zile	20 zile			
Construcția învelitorii acoperișului, inclusiv oritorii de zăpadă, șandramaua	45 zile	10 zile	20 zile	15 zile		
Construcția straturilor termoizolante	20 zile		20 zile			
Construcții coșurilor de ventilație	30 zile	15 zile	15 zile			
Instalarea jgheburilor, burlanelor, scărilor	15 zile		10 zile	5 zile		

Total termenul de execuție a lucrărilor: 75 zile

Semnăt: _____

Nume: Cebotari Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL „Sigma Venmer”