

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

\_\_\_\_ Lucrări de forare a sondei arteziene în scopul aprovizionării cu apă potabilă, s. Sircova, r. Rezina\_\_\_\_

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			...	Anul (n)
		Luna				
		7	8	9	...	N
1.	Organizare de șantier	1 zile				
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări: Pregătirea forajului, noroi, săparea caminului de noroi	2 zile				
3.	Obiect 02 Categorია de lucrări: Curatarea sondei H-200m	10 zile				
4,	Obiect 3 Categorია de lucrări: Tubarea coloanelor și presurarea materialelor pentru filtru	2 zile				
5.	Pomparea sondei cu pompă și instalarea pompei permanente	3 zile				
6.	Pozarea confecțiilor din betoane	1 zi				
7.	Lucrări de electricitate, pozare cabluri și panouri		15 zile			

Semnat: \_Munteanu LILIAN\_

Nume: \_Munteanu LILIAN\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_DIRECTOR\_\_\_

Denumirea firmei **S.C. Gama-Vilo Service SRL**