

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de apeduct la postul vamal Leova-Bumbăta
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023-2024	
		noiembrie –decembrie- ianuarie	
		1	2
1.	Sapatura mecanica cu excavator	15 zile	
2	Pozarea conductei	10 zile	
2.	Sapatura manuala de pamint	5 zile	
3.	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa	10 zile	
4	Montarea căminelor si fittinguri din fonta	5 zile	
5	Astuparea si compactarea tranșeului	7 zile	
6	Verificarea de presiunea si darea in exploatarea	5 zile	
7	Conectarea si darea in exploatare	5 zile	

Semnat: _____

Nume: **Ghetu Nina** _____

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator** _____

Denumirea întreprinderii: **“Pro Serv Construct” S.R.L** _____