

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

"Lucrări de reconstrucție a sistemului de încălzire la gimnaziul "D.Cantemir" din s.Mîndrești, rnul Telenești

Nr d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/	2022												
		iunie			iulie					august				
		13-17	20-24	27-30	01	04-08	11-15	18-22	25-29	01-05	08-12	15-20	22-27	30-31
		1	Organizare de șantier	*****										
2	Lucrări de demontari (radiatoare,țevi)		*****	*****										
3	Executarea străpungerilor p-u conducte		*****	*****										
4	Lucrari de construcție (montarea suporturilor p-u sustinere ,montarea radiatoarelor monobloc din oțel, montarea țevilor din oțel și polipropilenă,piese de racordare(fitinguri),armaturi de închidere,reglare. Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor.			*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
5	Grunduirea,vopsirea țevilor metalice,suporturilor de fixare în 2 straturi										*****	*****	*****	
6	Izolarea conductelor											*****	*****	
7	Transmiterea șantierului "Beneficiarului"												*****	

Data completării 01.06.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L."Cadom-Gaz"

(semnatura autorizată)