

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**”Reparație capitală a acoperisului și amenajarea teritoriului la IP din s.Sturzovca,
r-nul Glodeni”**
(denumirea lucrărilor)

Nr · d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Data, Luna			
		Luna martie	Luna aprilie	Mai	Iunie
1.	Demontarea elementelor de acoperiș și demolări	7 zile	-	-	
2	Executarea lucarnelor	8 zile	-	-	
3	Tratamentul antiseptic	3 zile	-	-	
4	Inlocuirea elementelor de sapranta deteriorată cu alte noi	10 zile	-	-	
5	Asterala de invelitori	-	5 zile	-	
6	Lucrări de vopsire cu lacuri	-	5 zile	-	
7	Amenajarea teritoriului – nivelarea terenului	-	3 zile	-	
8	Sapatura mecanică	-	2 zile	-	
9	Transportarea pământului	-	2 zi	-	
10	Desfacerea de borduri	-	5 zile	-	
11	Instalarea bordurelor	-	10 zile	5 zile	7 zile
12	Executarea lucrarilor de pavare	-	-	15 zile	10 zile

Semnat: 07.03.2023

Nume: Ala Frăsîneanu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. ”FAITEC-M”