

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. 115

din 15.09. 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișului cu membrane bituminoase de deasupra scenei în mărime de 900 m2.

		Zile																													
N	Denumirea lucrarilor	55																													
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55
	Lucrari de demontare	+	+	+	+																										
	Polestirolbeton M5 cl B1.5				+	+	+	+																							
	Montare plase sudate								+	+	+	+																			
	Strat suport pentru pardoseli								+	+	+	+																			
	Película din polimeri												+	+	+																
	Amorsarea suprafetelor													+	+																
	Montarea gurii de scurgere													+	+																
	Montarea aeretoarelor														+																
	Invelitori la acoperisuri cu membrane														+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Etansarea suplimentara																					+				+					
	Glafuri si copertine																					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Semnat:semnatura electronica

Nume: Cebotarenco M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Euromontaj CTI SRL