

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație curentă în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr.9, mun.Chîșinău str. Uzinelor 23 ”
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor 120 zile calendaristice.

Lucrări	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
Organizarea șantierului, trasări	■																
Demolări și evacuarea deșeurilor	■	■															
Lucrări electrice (șanțuri, cabluri, aparataj)		■	■	■													
Tavan – tencuieli			■	■													
Tavan – armare, glet, grund				■	■												
Tavan – vopsire, baghete					■	■											
Pereți – tencuieli			■	■	■	■											
Pereți – plasă fibră, glet					■	■	■										
Pereți – vopsire lavabilă							■	■									
Placaje ceramogranit						■	■										
Pardoseli – strat suport						■	■										
Șapă autonivelantă							■										
Montare laminat și plinte								■	■								
Montare tâmplărie PVC								■	■								
Finisaje finale și retușuri									■	■							
Curățenie generală										■							
Recepție internă și predare											■						
Rezervă pentru lucrări suplimentare / condiții meteo / recepția finală												■	■	■	■	■	■