

Lucrări de construcție a sistemului de canalizare și reabilitare a drumului pe unele străzi din comuna Băcioi

31.08.2022

SRL Polimer Gaz Conducte

<http://>

Управляющий проектом

Сроки проекта

03.10.2022 - 02.09.2023

Выполнено

0%

Задачи

34

Исполнители

0

Reabilitarea drumurilor urmare a montarii conductei centrale de canalizare urmeaza a fi suprapuse cu executia lucrarilor de racordare a consumatorilor casnici, volume de lucrari ce nu sunt parte componenta a contractului dat.

Reparatia capitala a strazii Aeroportului urmeaza a fi executate in baza unui desen tehnic avizat corespunzator. Acesta trebuie sa prevada solutiile de evacuarea apei pluviale - masura strict necesara pentru asigurarea durabilitatii constructiei date.

Lucrări de construcție a sistemului de canalizare și reabilitare a drumului pe unele străzi din comuna Băcioi

31.08.2022

Задачи

2

Название	Дата начала	Дата окончания
Lucrări de construcție a sistemului de canalizare și reabilitare a drumului pe unele străzi din comuna Băcioi	03.10.22	01.09.23
Atribuirea si semnarea contractului	03.10.22	10.10.22
Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor si transmiterea santierului	07.10.22	20.10.22
Mobilizarea si organizarea santierului	21.10.22	01.11.22
Rețele exterioare de canalizare gravitacionala str. Aeroportului	01.11.22	09.06.23
Montarea Rețele exterioare de canalizare centrale	01.11.22	30.12.22
Reparatia capitala a strazii Aeroportului, com. Bacioi (conform devizelor)	25.03.23	06.06.23
Testarea si punerea in functiune a tronsonului de canalizare	24.12.22	09.06.23
Rețele exterioare de canalizare de la SPA5, 6, 10	07.11.22	08.08.23
Montarea rețele exterioare de canalizare	07.11.22	14.07.23
Restabilirea invelisului asfaltic, pietris si beton urmare a montarii conductei de canalizare	19.11.22	22.07.23
Testarea si punerea in functiune a tronsonului de canalizare	15.05.23	08.08.23
SPAU 5: Platforma E1	02.12.22	17.08.23
Rețele de canalizare sub presiune	02.12.22	27.04.23
SPAU 5: Lucrari tehnologice	27.02.23	29.06.23
SPAU 5: : Lucrari de constructie	21.03.23	27.06.23
SPAU 5: REEE & REI	14.03.23	21.06.23
SPAU 5: Amenajarea teritoriului	03.04.23	10.08.23
Testarea si punerea in functiune a SPAU5 si a rețelelor adiacente	10.05.23	17.08.23
SPAU 6: Platfomorma F1	12.12.22	15.08.23
Rețele de canalizare sub presiune	12.12.22	13.07.23
SPAU 6: Lucrari tehnologice	27.02.23	08.05.23
SPAU 6: : Lucrari de constructie	22.03.23	13.05.23
SPAU 6: REEE & REI	25.03.23	17.06.23
SPAU 6: Amenajarea teritoriului	31.03.23	02.08.23
Testarea si punerea in functiune a SPAU 6 si a rețelelor adiacente	11.04.23	15.08.23
SPAU 10: Platforma J	19.12.22	12.08.23
Rețele de canalizare sub presiune	19.12.22	08.07.23

Задачи

3

Название	Дата начала	Дата окончания
SPAU 10: Lucrari tehnologice	27.02.23	28.06.23
SPAU 10: : Lucrari de constructie	25.03.23	24.06.23
SPAU 10: REEE & REI	31.03.23	17.06.23
SPAU 10: Amenajarea teritoriului	15.04.23	29.07.23
Testarea si punerea in functiune a SPAU 10 si a retelelor adiacente	22.04.23	12.08.23
Finalizarea si testarea complexa a obiectului. Receptia lucrarilor	14.08.23	01.09.23

Lucrări de construcție a sistemului de canalizare și reabilitare a drumului pe unele străzi din comuna Băcioi

31.08.2022

GanttChart

4

