

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a veceului public în Parcul Valea Morilor(lângă plajă)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2021					
		<i>iulie</i>	<i>august</i>	<i>septembrie</i>	<i>octombrie</i>	<i>noiembrie</i>	<i>decembrie</i>
1.	№ 2-1-1 Constructia fundatiei		20.08.2021				
2.	№ 2-1-2 Constructie modulara 6058*3000*2750mm		10.08.2021		05.10.2021		
3.	№ 2-1-3 Instalatii sanitare			25.09.2021			
4.	№ 2-1-4 Instalatii electrice		27.08.2021				
5.	№ 2-1-5 Supraveghere video			13.09.2021			
6.	№ 2-1-6 Retele de alimentare cu apa si canalizare externe		07.08.2021		15.10.2021		
7.	№ 2-1-7 Amenajarea teritoriului			15.09.2021	08.10.2021		
8.	№ 2-1-8 Retele electrice BJI-0,22kV		05.08.2021	09.09.2021			

Semnat: _____
 Nume: Jidobin Igor
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei: «Europroflina» SRL

