

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Lucrari de amenajare a aceselor la pavilioane în incinta Gradinitelor nr. 8, 78, 92, 174,
instituții din subordinea DETS sec.Centru.*

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna				
		Mai	Mai	Mai	Iunie	Iunie
1.	Organizare de șantier	1-2 zile dupa semnare contractul ui				
2.	Lucrari de amenajare în incinta Gradinitei nr. 8 ✓ Săpătură manuală de pământ ✓ Transport pământ excavat ✓ Strat de fundație din piatră spartă ✓ Montare borduri prefabricate din beton ✓ Execuție pavaj din plăci prefabricate		10-12 zile			
3.	Lucrari de amenajare în incinta Gradinitei nr. 78 ✓ Decapare strat asfaltic, nivelare și transport pământ ✓ Strat fundație piatră spartă, borduri și pavaj ✓ Cofraje + armături + betonare (lucrări la scări)			8-10 zile		
4.	Lucrari de amenajare în incinta Gradinitei nr. 92 ✓ Nivelare, strat fundație, borduri ✓ Pavaj cu plăci de trotuar				3-4 zile	
5.	Lucrari de amenajare în incinta Gradinitei nr. 174 ✓ Nivelare, fundație piatră, borduri ✓ Finalizare pavaj, verificări calitate, pregătire pentru recepție					1-2 zile

Nume: Florea Nicoleta

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SMART BUILD S.R.L.

Semnatura: