

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția acoperișului la Gimnaziul "Mihai Viteazul" din mun. Strășeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020-2021
		Zile
		TOTAL: 130 zile
1.	DEMONTARI	24
2.	ACOPERIS 1. Centura de beton. 2. Montarea structurii de rezistență acoperis 3. Montarea învelitorii 4. Montarea sistemului de scurgere 5. Îngrădire acoperiș	20 35 30 7 14
3.	CANAL VENTILARE	14
4.	Acoperis Plat 1. Executarea stratului suport 2. Pardoseli din polisterolciment 3. Montarea invelitorii tip membrana	14 7 14

Semnat: electronic

Nume: Iereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP