

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Schimbarea sistemului de încălzire a blocului II de studiu, s. Corjova_(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			
		Luna			
		6	7	8	9
1.	Organizare de șantier		2-3 zile		
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: 1.Lucrări de demontare 2.Instalarea calorifere 3.Instalarea sistemului de tavi si robinete 4. Testare sistem incalzire si ajustare presiune		7 zile 15 zile 7 zile 1-2 zile		

Semnat: _____

Nume: Oleg Ciobanu

Funcția în cadrul firmei: Director Tehnic

Denumirea firmei: "Climacomfort" SRL

Data: 29.06.2021