

**Lucrărilor de construcție și montaj a
apeductului magistral Sarata Nouă-
Sărăteni cu conectarea localităților:
Cîmpul Drept și Sărățica Nouă în
raionul Leova, etapa II și Construcția
rețelelor de apeduct din s. Cîmpul
Drept, r-nul Leova**

20.10.2022

SRL Polimer Gaz Conducte

<http://>

Управляющий проектом

Сроки проекта

28.11.2022 - 08.10.2023

Выполнено

13%

Задачи

18

Исполнители

0

Задачи

2

Название	Дата начала	Дата окончания
Construcția și montarea apeductului magistral Sarata Nouă- Sărăteni cu conectarea localităților: Cîmpul Drept și Sărățica Nouă în raionul Leova, etapa II și Construcția rețelelor de apeduct din s. Cîmpul Drept, r-nul Leova	28.11.22	07.10.23
Atribuirea si semnarea contractului	28.11.22	01.12.22
Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor si transmiterea santierului	02.12.22	07.12.22
Mobilizarea si organizarea santierului	06.12.22	17.12.22
Constructia retelelor de alimentare cu apa potabila	19.12.22	22.09.23
Montarea apeductului A9	19.12.22	06.04.23
Retele exterioare de apeduct IB1	02.03.23	12.06.23
Montarea REA transa III	28.03.23	08.08.23
Conectarea consumatorilor casnici la retele cu apa	27.05.23	31.08.23
Montarea rezervorului antiincendiar	12.06.23	21.09.23
Testarea si punerea in functiune a sistemului de aprovizionare cu apa potabila	22.08.23	22.09.23
Platforma AȘ Turn de apa, SD si SP	10.04.23	21.09.23
Montarea statiei de dezinfectare	10.04.23	12.08.23
Montarea turnului de apa cu V=25m ³ , H=12m	26.04.23	07.07.23
Amenajarea teritoriului	17.07.23	21.09.23
REE	30.05.23	07.09.23
REI	26.06.23	02.09.23
Organizarea comisiei de receptie a obiectului	22.09.23	07.10.23

GanttChart

