

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie a trotuarului din s.Prajila, r-n Floresti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		Iunie	Iulie	August
1.	Organizare de șantier	1 zile		
2.	Lucrari de decapare si sapaturi	1 zile		
3.	Montarea bordurelor		7 zile	
4.	Executarea stratului de fundatie		2 zile	
5.	Amorsarea si asfaltarea		2 zile	

Semnat: _____ electronic _____

Nume: Cioclia Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Genius Comfort