

SRL "Lifestar – Com "**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****Anexa nr. 10**

Primaria Leova

Construcția trotuarelor și a zonelor de parcare pe str. Independenței, str. Ștefan cel Mare și str. Constantin Pruteanu din or. Leova

Termen de executare a lucrărilor : 6 (sase) luni

Pentru aceste lucrări suntem dispusi sa mai angajam 2 echipe de pavatori (cca 16 persoane), astfel incat sa lucram concomitent pe 3 santiere:

1 santier – str. Independentei

2 santier – str. Stefan cel Mare

3 santier – str. Constantin Pruteanu

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Luna					
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier						
2.	Etapă 1 Lucrări pregătitoare	_____					
3.	Etapă 2 Lucrări la terasamente și montarea bordurilor	_____	_____	_____	_____		
4.	Etapă 3 Lucrări la construcția sistemului rutier		_____	_____	_____	_____	_____
5.	Etapă 4 Amenajarea căminelor și instalații de semnalizare rutiera					_____	_____

Semnat: _____

Nume: Tabuncic Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Project manager

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ Lifestar – Com „

14.01.2026