

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lotul nr. 3 - Lucrări de reparație a acoperișului la IET nr.108**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026
		Termen de executare – 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie
		Mai- Iunie
1.	Organizare de șantier	2 zile
2.	Demontarea elementelor de acoperis	5 zile
3.	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafețe orizontale înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerat( praimer) într-un strat	5 zile
4.	Invelitori cu membrane bituminoase în 2 straturi	10 zile
5.	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau implantura din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente din tablă de 0.5 mm grosime, cu lățimea desfășurată între 30 și 50cm inclusiv ( sort – capelnic)	5-7 zile
6.	<b><u>Transportarea gunoierului</u></b>	2- 3 zile

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Tiscenco Svetlana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „ Rom-Vic”

