

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Țarigrad, r-nul Drochia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul (2019)				
		Luna				
		1	2	3	4	N
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 (PT-136) Categorii de lucrări: 1. Montarea pilonilor și împământărilor ; 2. Sususpendarea Cablului SIP + montarea Punctului de Evidență; 3. Montarea suporturilor ; 4. Montarea corpurilor de Iluminat.	2 zile 5 zile 2 zile		1 zi		
3.	Obiect 02 (PT-137) Categorii de lucrări: 1. Montarea pilonilor și împământărilor ; 2. Sususpendarea Cablului SIP + montarea Punctului de Evidență; 3. Montarea suporturilor ; 4. Montarea corpurilor de Iluminat.	2 zile 1 zi 2 zile		1zi		
4.	Obiect 03 (PT-139) Categorii de lucrări: 1. Montarea pilonilor și împământărilor ; 2. Sususpendarea Cablului SIP + montarea Punctului de Evidență; 3. Montarea suporturilor ; 4. Montarea corpurilor de Iluminat.	1zi 3 zile 1 zi		1 zi		
5.	Obiect 04 (PT-154) Categorii de lucrări: 1. Montarea pilonilor și împământărilor ; 2. Sususpendarea Cablului SIP + montarea Punctului de Evidență; 3. Montarea suporturilor ; 4. Montarea corpurilor de Iluminat.	4 zile 6 zile 3 zile		2 zile		
6.	Obiect 05 (PT-181) Categorii de lucrări: 1. Montarea pilonilor și împământărilor ; 2. Sususpendarea Cablului SIP + montarea Punctului de Evidență; 3. Montarea suporturilor ; 4. Montarea corpurilor de Iluminat.		1 zi 4 zile 2 zile	1 zi		

7.	<p>Obiect 06 (PT-276)</p> <p>Categoria de lucrări:</p> <p>1. Montarea pilonilor și împământărilor ;</p> <p>2. Sususpendarea Cablului SIP + montarea Punctului de Evidență;</p> <p>3. Montarea suporturilor ;</p> <p>4. Montarea corpurilor de Iluminat.</p>		<p>1 zi</p> <p>3 zile</p> <p>2 zile</p>	2 zile		
8.	<p>Obiect 07 (PT-360)</p> <p>Categoria de lucrări:</p> <p>1. Montarea pilonilor și împământărilor ;</p> <p>2. Sususpendarea Cablului SIP + montarea Punctului de Evidență;</p> <p>3. Montarea suporturilor ;</p> <p>4. Montarea corpurilor de Iluminat.</p>		<p>1 zi</p> <p>4 zile</p> <p>2 zile</p>	2 zile		
9.	<p>Obiect 08 (PT-382)</p> <p>Categoria de lucrări:</p> <p>1. Montarea pilonilor și împământărilor ;</p> <p>2. Sususpendarea Cablului SIP + montarea Punctului de Evidență;</p> <p>3. Montarea suporturilor ;</p> <p>4. Montarea corpurilor de Iluminat.</p>		2 zile	<p>6 zile</p> <p>3 zile</p> <p>2 zile</p>		
10.	<p>Obiect 09 (PT-483)</p> <p>Categoria de lucrări:</p> <p>1. Montarea pilonilor și împământărilor ;</p> <p>2. Sususpendarea Cablului SIP + montarea Punctului de Evidență;</p> <p>3. Montarea suporturilor ;</p> <p>4. Montarea corpurilor de Iluminat.</p>			<p>2 zile</p> <p>3 zile</p> <p>2 zile</p> <p>2 zile</p>		

Data completării: 23.01.2019

Semnat: _____

Casap Iurie

Nume/prenume: Casap Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „**GALICUS**” SRL

