

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

\_\_\_\_ Forarea sondei arteziene s.Mindic r.Drochia\_\_\_\_  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	...	N	
1.	Organizare de șantier	1 zile					
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Pregătirea forajului, noroi, săparea caminului de noroi	2 zile					
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: Forajul cu diam 0-400mm H-190m Efectuarea carotajului Gama	15 zile					
4,	Obiect 3 Categoría de lucrări: Tubarea coloanelor	3 zile					
5.	Pomparea sondei cu pompă și instalarea pompei permanente	3 zile					

Semnat: \_Munteanu Dumitru\_  
Nume: \_Munteanu Dumitru\_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul firmei: \_\_\_inginer\_\_\_  
Denumirea firmei S.C. Gama-Vilo Service SRL

