

Reconstructia partiala a apeductului Micauti-Straseni, r/I Straseni

01.06.2019

SRL Polimer Gaz Conducte

<http://>

Manager proiect

Project dates

17.06.2019 - 09.08.2019

Implinire

0%

Sarcini

9

Resurse

0

Sarcini

2

Nume	Data de inceput	Data de sfarsit
Reconstructia partiala a apeductului Micauti-Straseni, r/I Straseni	17.06.2019	08.08.2019
Transmiterea santierului si primirea ordinului de incepere a lucrarilor	17.06.2019	17.06.2019
Mobilizarea si organizarea lucrului in santier	18.06.2019	20.06.2019
Lucrari de constructie a obiectului	18.06.2019	27.07.2019
Efectuarea lucrarilor de terasament: recultivarea, excavarea solului, astuparea, nivelarea traseului magistral	18.06.2019	16.07.2019
Montarea conductelor subterane din tevi PEHD si accesoriiilor	18.06.2019	27.07.2019
Montarea caminelor din beton armat	18.06.2019	16.07.2019
Montarea vanelor, dezaaerisitoarelor automate, elementelor din fonta, etc in caminel de vizitare si drenaj	18.06.2019	12.07.2019
Testarea si punerea in functiune a sistemului de aprovizionare cu apa potabila	29.07.2019	08.08.2019

Grafic Gantt

3

