



Aprob:

## PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 54 din 07 decembrie 2022

Privind Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16: „G105 R3 – Costești – Țipala – G106, km 17+350 - km 26+400”, executat în cadrul contractului: Nr. LRIP/W6/03 din 05 Noiembrie 2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” în calitate de beneficiar și SC „Irinda-Prim” SRL în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 17.12.2020 eliberată de Consiliul raional Ialoveni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea astăzi 07 decembrie 2022 fiind formată din:

- |                |                     |  |
|----------------|---------------------|--|
| a) Președinte: | Iulian Mornealo     | - director adjunct, Î.S. „ASD”   |
| b) Membri:     | Sergiu Galușca      | - director adjunct, Î.S. „ASD”   |
|                | Ion Eremia          | - șef adjunct al direcției infrastructura de transport, MIDR   |
|                | Mircea Dobîndă      | - șef direcție investiții externe, Î.S. „ASD”  |
|                | Petru Triboi        | - șef direcție siguranța și întreținerea construcțiilor rutiere, Î.S.„ASD”   |
|                | Roman Gavriluța     | - șef serviciu management ingineresc Î.S. „ASD”  |
|                | Tatiana Rogovei     | - consultant serviciu management ingineresc Î.S. „ASD”   |
|                | Victor Serdiuc      | - șef serviciu poduri Î.S. „ASD”   |
|                | Ion Meșina          | -șef al Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri, Consiliul raionul Ialoveni  |
|                | Vlad Negru          | - inspector superior al SSCR a DPP a INSP  |
|                | Alexandru Luța      | - șef de echipă supervizarea execuției lucrărilor „Tehnic Hill Sweroad”  |
|                | Dmitrii Vilcinschii | - reprezentant autorizat a proiectantului JV between OBERMEYER Hellas Ltd. (Greece), OBERMEYER Planen + Beraten GmbH (Germany) and ADT – OMEGA S.A. (Greece) |
|                | Andrei Rusnac       | - responsabil tehnic, JV „TECNIC Consulting Engineering Romania SRL” in association with “HILL International N.V.” and “Swedish National Road Consulting AB” |

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- |                  |   |
|------------------|---|
| Serghei Sava     | - executant, „Irinda Prim” SRL                |
| Gheorghe Duplava | - director general, S.A. „Drumuri – Ialoveni” |

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de a înainta spre recepție lucrările executate  
și a tehnice

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

corespunderea lucrărilor cu proiectul și documenta.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția lucrărilor

7<sup>1</sup>. Construcția drumului G105 R3 – Costești – Țipala – G106, km 17+350- km 26+400 are următorii indici de bază:

- a) Lungimea drumului: 9,05 km;
- b) Lățimea platformei drumului: 9,0 m;
- c) Lățimea părții carosabile: B – 7,0 m (2x3,5m);
- d) Lățimea acostamentelor: B – 2x1,0 m (consolidate cu iarbă);
- e) Suprafața părții carosabile: 78058 m<sup>2</sup>

**Construcția sistemului rutier nou:**

- strat de uzura din beton asfaltic SMBg-II/2.00, h = 40 mm;
- strat de binder din beton asfaltic poros SKBg-II, h = 60 mm;
- substrat de fundație din piatră spartă M300 h = 260 mm;
- Strat inferior de fundației din balast h = 200 mm;

**Construcția sistemului rutier reabilitat:**

- strat de uzura din beton asfaltic SMBg-II/2.00, h = 40 mm;
- strat de binder din beton asfaltic poros SKBg-II, h = 60 mm;
- substrat de fundație din piatră spartă M300 h = 130mm;
- Strat de egalizare din piatră spartă M300 h = variabil;

**Construcția și reparația trotuarelor – 7824 m**

**Podete noi – km 19+757,55 2 Ø 1,40 L-15,97 m;**

km 20+817,23, 2 Ø 1,60 L-15,48 m;

km 21+604,19, 2 Ø 1,00 L-13,47 m;

km 22+456,15, podeț cadru 2x2,5x2,0 L-14,23 m;

km 23+685, 2 Ø 1,20 L-13,13 m;

km 24+173,48, 3 Ø 1,60 L-15,99 m;

**Sistem de evacuare a apelor pluviale:**

- Șanțuri de pământ – 2177 m<sup>3</sup>
- Șanțuri consolidate cu piatra spartă – 367 m
- Șanțuri din beton – 322 m
- Rigole din beton – 2575 m
- Canale dreptunghiulare – 97 m;

**Alungirea Podetelor – Ø 1,0 m: km 17+894, km 22+913,**

Reparația Podetelor – Ø 1,2 m: km 17+480, km 19+366

Podete cadru (2,0x2,0), km 21+267,55

**Siguranța circulației rutiere :**

- Indicatoare rutiere – 297 buc
- Marcaj rutier – 4675 m<sup>2</sup>
- Parapet metalic – 2192 m

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 8 file, a fost încheiat astăzi 04 decembrie 2022 la ora 12-30 în 7 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte [Signature] I. Mornealo

invitați:

Membri: [Signature] S. Galușca

[Signature] I. Eremia

[Signature] P. Triboi

[Signature] M. Dobîndă

[Signature] R. Gavriluța

[Signature] T. Rogovei

[Signature] V. Serdiuc

[Signature] I. Meșina

[Signature] V. Negru

[Signature] A. Luța

[Signature] D. Vălcinschii

[Signature] A. Rusnac



S. Sava

Gh. Duplava



10. Lucrarea Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16: „G105 R3 – Costești – Țipala – G106, km 17+350- km 26+400” este recepționată.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

" " 2022

L.Ș.

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

" 04 decembrie 2022

L.Ș.

