

# FORMULARUL F3.3

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișului cantinei și sălii sportive din str-la2  
Lermontov, 12, mun.Chișinău

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                 | Anul 2019, Luna |         |         |                    |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|--------------------|---------|
|            |                                                                                                             | mai             | iunie   | iulie   | august             |         |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                       | 5 zile          |         |         |                    |         |
| 2.         | Obiect-acoperiș<br>Categorie de lucrări:<br>Demontări și evacuări                                           | 5 zile          | 5 zile  | 5 zile  |                    |         |
| 3.         | Obiect-acoperiș<br>Categorie de lucrări:<br>Lucrări de construcție<br>generale                              |                 | 30 zile | 30 zile |                    |         |
| 4          | Obiect-acoperiș<br>Categorie de lucrări:<br>Întrare în pod și scara<br>Constr.coșuri ventilare<br>Streașina |                 | 15 zile | 15 zile | 15 zile<br>15 zile |         |
| 5          | Obiect-acoperiș<br>Categorie de lucrări:<br>Sisteme de scurgere a<br>apelor pluviale                        |                 |         | 15 zile | 15 zile            |         |
| 6          | Total termenul de<br>execuție                                                                               | 5 zile          | 30 zile | 30 zile | 15 zile            | 80 zile |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Jitari Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei - „Geoconstruct” SRL

