

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de reparative sala de sport în cadrul IP Grădinița-Creșă nr. 199.”

(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor 30 zile calendaristice.

Nr.	Denumirea lucrărilor	Săpt. 1	Săpt. 2	Săpt. 3	Săpt. 4	Zile 29- 30
1	Organizare șantier, aprovizionare materiale	■				
2	Demontări tavane, tencuieli, tâmplărie, ventilație	■				
3	Demontare radiatoare, corpuri iluminat și instalații electrice	■				
4	Pregătirea suprafețelor (grinzi, pereți, coridor)	■	■			
5	Executare pereți din ghips-carton și închidere goluri		■			
6	Montare tavan suspendat Armstrong		■	■		
7	Tencuieli pereți și grinzi		■	■		
8	Montare colțare aluminiu și armare cu plasă fibră sticlă		■	■		
9	Chituire pereți și tavane			■		
10	Grunduire suprafețe			■		
11	Vopsire pereți, tavane și coridor			■	■	
12	Reparație și rașchetare parchet			■	■	
13	Montare plinte și finisare parchet (lac 3 straturi)				■	
14	Montare uși MDF				■	
15	Montare grile ventilație și canale ventilație				■	
16	Lucrări la sistemul de încălzire (radiatoare și fittinguri)			■	■	
17	Lucrări electrice (cabluri, prize, întrerupătoare, corpuri LED)			■	■	
18	Montare aparat de climatizare				■	
19	Montare spaliere de gimnastică				■	
20	Curățenie generală, evacuare deșeuri, recepția lucrărilor					■