

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrari de reparație a acoperișului incaperilor amplasate in
mun. Chisinau, str.Petricani 21/3**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2022 (total 60 zile)		
		Luna		
		1 (august)	2 (septembr)	
	Imobil 0100403025.02			
1.	Demontari	X (3 zile)		
2.	Zidarie/crapaturi	X (5 zile)		
3.	Montarea structurii de rezistenta	X (5 zile)		
4.	Montarea asterelei, streasina, frontoane	X (5 zile)		
5.	Montarea invelitorii	X (5 zile)		
6.	Sistem de scurgere	X (2 zile)		
	Imobil 0100403025.01			
7.	Demontari		X (2 zile)	
8.	Consolidari		X (3 zile)	
9.	Montarea asterelei, streasina, frontoane		X (5 zile)	
10.	Montarea invelitorii		X (5 zile)	
11.	Sistem de scurgere		X (2 zile)	

Data completării 29.07.2022 Cu stimă,

Ofertant SRL CONSTRUCTIV GRUP

dir. Jereghi Igor