

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de resistemizare/reparație capitală a sălii de sport; Achiziționarea utilajului tehnologic.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		LUNI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
2.	Lotul nr. 1 - Lucrări de resistemizare/reparație capitală a sălii de sport.												

Termen de executare maxim 7 luni, dar nu mai tarziu de
15.10.2026.Se ataseaza grafic detaliat.

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Durata totala de executie: 210 zile calendaristice | Perioada: 14 intervale x 15 zile | Beneficiar: Brigada de Politie cu Destinatia Speciala Fulger a IGP

Nr.	Denumirea lucrărilor / activității	Durata (zile)	Începere (ziua)	Finalizare (ziua)	P1 Zile 1–15	P2 Zile 16–30	P3 Zile 31–45	P4 Zile 46–60	P5 Zile 61–75	P6 Zile 76–90	P7 Zile 91–105	P8 Zile 106–120	P9 Zile 121–135	P10 Zile 136–150	P11 Zile 151–165	P12 Zile 166–180	P13 Zile 181–195	P14 Zile 196–210
I. ORGANIZARE ȘI PREGĂTIRE ȘANTIER																		
1	Mobilizare, instalare organizare de șantier	10	1	10														
2	Recepție amplasament, procurare avize și autorizații	10	1	10														
3	Demolări și demontări preliminare	20	8	27														
II. SOLUȚII ARHITECTURALE – ELEMENTE CONSTRUCTIVE (55/11-25-SA)																		
4	Suport suspendați (SSp1–SSp7): executare strapungeri, dibluri, confecții metalice, vopsire anticorozivă	35	15	49														
5	Manșon (8 buc): forare găuri Ø50 mm, montare tevi protecție, matare goluri	20	45	64														
6	Buiandrugii (BdM-1, BdM-2): executare șanțuri, strapungeri, confecții metalice, vopsire	25	55	79														
7	Agrafe (Ag-1, Ag-2): confecții metalice și montaj	15	75	89														
8	Console prindere instalații (CPI-1, CPI-2, CPI-3): structuri metalice	20	85	104														
9	Structuri consolidare deschideri (SCd-1 ÷ SCd-5a): confecții, suduri, vopsire	40	80	119														
10	Consolidare goluri uși (G-1, G-2)	20	110	129														
III. SOLUȚII ARHITECTURALE – FINISAJE INTERIOARE																		
11	Pereți: desfacere tencuiei vechi, tencuiei noi, grunduire	35	90	124														
12	Tavane (încăperile 10–22): executare tavane suspendate, glet, vopsire	40	110	149														
13	Pardoseli Tip 1, 2, 3, 4: șapă, hidroizolație, gresie/parchet	45	120	164														
14	Finisaje uși Tip A: montaj rame, foițe, accesorii	25	145	169														
15	Ferestre: montaj, etanșare, finisaje glafuri	20	155	174														
16	Zugrăveli și vopsitorii finale	25	185	210														
IV. REȚELE APĂ ȘI CANALIZARE (55/11-25-RAC)																		
17	Trasaje, demontare instalații existente	10	30	39														
18	Montaj conducte apă rece și caldă (armătură, țevi și racorduri)	35	75	109														
19	Montaj conducte canalizare (țevi, materiale și piese)	30	95	124														
20	Montaj obiecte sanitare și echipamente	25	130	154														
21	Probe hidraulice și punere în funcțiune	15	155	169														
V. REȚELE ELECTRICE INTERIOARE (55/11-25-EEF/IEI)																		

Nr.	Denumirea lucrărilor / activității	Durata (zile)	Începere (ziua)	Finalizare (ziua)	P1 Zile 1–15	P2 Zile 16–30	P3 Zile 31–45	P4 Zile 46–60	P5 Zile 61–75	P6 Zile 76–90	P7 Zile 91–105	P8 Zile 106–120	P9 Zile 121–135	P10 Zile 136–150	P11 Zile 151–165	P12 Zile 166–180	P13 Zile 181–195	P14 Zile 196–210
22	Trasaje și pozare tuburi de protecție	15	60	74														
23	Montaj tablouri electrice și distribuție	20	90	109														
24	Tragere cabluri, iluminat normal și de siguranță	35	110	144														
25	Montaj corpuri de iluminat, prize, întrerupătoare	25	145	169														
26	Probe și verificări instalație electrică, PV recepție	15	185	199														
VI. SEMNALIZARE INCENDIU (55/11-25-SI)																		
27	Montaj centrale și echipamente semnalizare incendiu	20	155	174														
28	Pozare cabluri și conductori semnalizare incendiu	25	165	189														
29	Montaj detectoare, butoane manuale, sirene	20	180	199														
30	Programare sistem, probe funcționale, PV recepție SI	10	200	210														
VII. PROBE FINALE ȘI RECEPȚIE																		
31	Probe complete ale tuturor instalațiilor	10	201	210														
32	Remedieri și rețușuri finale	15	191	205														
33	Curățenie generală, predare amplasament	5	206	210														
34	Recepție la terminarea lucrărilor	5	206	210														

LEG:
 Organizare generală
 Soluții arhitecturale
 Apă & canalizare
 Electrice
 Semnalizare incendiu
 Recepție & probe