

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” ” Капитальный ремонт Центра Здоровья с. Копчак АТО Гагаузия ” ”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	TOTAL ZILE: 180							
1	Demontari	20							
2	Lucrări de schimbare a sistemului de electricitate, apă/ canalizare, încălzire		25						
3	Lucrări de executare a tencuirii			45					
4	Reparatia pardoselilor				25				
5	Reparatii tavane					25			
6	Finisare la pereți						25		
7	Finisare la pardoseli							15	

Data completării: **20.05.2019**

Semnat: _____

Nume: **Jereghi Igor**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL ”CONSTRUCTIV GRUP”**

