

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de renovare a sistemului de electricitate în incinta sediului Inspectoratului de poliție Ialoveni cu numărul cadastral 5501202.255, din or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 24 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		Zile		
		1-30	1-30	1-30
1.	1. Organizare de șantier (1-5 zile)			
	2. Lucrări de demontare (15 zile)			
	3. Lucrări de construcție (15 zile)			
	4. Lucrări de montare (75 zile)			
	5. Utilaj (10 zile)			

Descrierea lucrărilor:

Durata totală: 90 zile

1. LUCRĂRI PREGĂTITOARE

Nr.	Categoria lucrărilor	Descriere detaliată	Durata
1.1	Organizare de șantier	Organizarea personalului, echipamentelor neccesare, etc.	5 zile

2. LUCRĂRI DE DEMONTARE

Nr.	Categoria lucrărilor	Descriere detaliată	Durata
2.1	Demontări instalații electrice existente	Demontare corpuri de iluminat, prize, întrerupătoare, tablouri electrice, cabluri, etc	15 zile

3. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE

Nr.	Categoria lucrărilor	Descriere detaliată	Durata
3.1	Executare șanțuri	Executare strapungerilor în pereți	5 zile
3.2	Lucrări de matare	Matarea șanțurilor și golurilor în pereți	10 zile

4. LUCRĂRI DE MONTARE

Nr.	Categoria lucrărilor	Descriere detaliată	Durata
4.1	Lucrări de montare	Montare cablaje, prize și întrerupătoare, corpuri de iluminat, etc	75 zile

5. UTILAJ

Nr.	Categoria lucrărilor	Descriere detaliată	Durata
5.1	Lucrări de montare utilaj	Montarea și echiparea tablourilor electrice de distribuție.	10 zile

Semnat: _____

Nume: Ciobanu Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL BUDEI COM