

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/den umirea obiectului	Anul 2022			Anul 2023	Anul (n)	
		Luna					
		1	2	3	...	n	
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect Spitalul Categorie de lucrări:	Cablarea 90 zile calendaristice (Din data semnării contractului)	Instalarea Echipamentulu i 60 zile calendaristice	Punerea in functiune ,programare si predarea catre agentia de supraveghere tehnica 40 zile calendaristice.			
3.	Obiect Policlinica Categorie de lucrări:	Cablarea 40 zile calendaristice (Din data semnării contractului)	Instalarea Echipamentulu i 25zile calendaristice	Punerea in functiune ,programare si predarea catre agentia de supraveghere tehnica 20 zile calendaristice.			
4.	Obiect Stomatologi a Categorie de lucrări:	Cablarea 10 zile calendaristice (Din data semnării contractului)	Instalarea Echipamentulu i 6 zile calendaristice	Punerea in functiune ,programare si predarea catre agentia de supraveghere tehnica 10 zile calendaristice.			
5.	Obiect Bloc Alimentar Categorie de lucrări:	Cablarea 25 zile calendaristice (Din data semnării contractului)	Instalarea Echipamentulu i 20 zile calendaristice	Punerea in functiune ,programare si predarea catre agentia de supraveghere tehnica 20 zile calendaristice.			
6.	Obiect Comisia Medicala Categorie de lucrări:	Caablarea 16 zile calendaristice (Din data semnării contractului)	Instalarea Echipamentulu i 12 zile calendaristice	Punerea in functiune ,programare si predarea catre agentia de supraveghere tehnica 14 zile calendaristice.			

Semnat: _____

Nume: Cupec Iurie

Funcția în cadrul firmei: Șef Secția Achiziții Departamentul Proiecte

Denumirea firmei: O.P.P. Exterior S.R.L.

