

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Reparația clădirii schimbarea ferestrelor a Gimnaziului Serghei Esenin**  
**s.Alexanderfeld**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				...	Anul (n)
		Luna					
		4	5	6	7	8	
1.	Organizare de șantier/executarea timplăriei din PCV	5 zile	10 zile				
2.	Obiect 01. Categoria de lucrări: <b>Demontarea timplarie din lemn,</b>		5 zile				
3.	Obiect 02. Categoria de lucrări: <b>Montarea ferestrelor si usilor din PVC.</b>		10 zile				
4.	Obiect 03. Categoria de lucrări: <b>Reparatii de tencuiele interioare in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre. Driscuire. Vopsitorii interioare si exterioare.</b>		10 zile				
5.	Obiect 04 . Categoria de lucrări: <b>Montarea glafurilor si pervazurilor.</b>			5 zile			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sfecla Liviu

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL ZIVUR