

„BIOENERG CONSTRUCT" SRL

[illegible]

BIOENERG CONSTRUCT SRL

[illegible]

GRAFIC

de execuție a lucrărilor în cadrul proiectului

Centru pentru Tineret și sport din or.Caușeni

Activități	Sursa de finansare	Anul 2012									
		3	4	5	6	7	8	9	10	Total	
Instalarea cofragului coloanelor monolit cot.8,45 in axele 9-11, A-Ж (et.3)											
Armarea si betonarea coloanelor cot.8,45 in axele 9-11, A-Ж (et.3)											
Instalarea cofragului planseului la cota 12,05 in axele 9-11, A-Ж											
Armarea si betonarea planseului la cota 12,05 in axele 9-11, A-Ж											
Instalarea cofragului coloanelor monolit a cot.12,05 in axele 9-11, A-Ж (et.4)											
Armarea si betonarea coloanelor cot.12,05 in axele 9-11, A-Ж (et.4)											
Armarea si betonarea grinzelor monolit cot.14,8-18,3 in axele 9-11, A-Ж	ADR				71332						
	Con.Rai.				0						
Montarea contravintuirelor verticale C1-C10											
Montarea scarii Л1; ЛН1.											
Montarea fermei metalice	Con.Rai.				422398	422398	422397				
Montarea constructiilor metalice (фахверк)	Con.Rai.				235080	235080					
Montarea scarii ЛН2.											
Montarea panourilor "Sandwich" la acoperisi	ADR					697860	697860	697860			
Retelele exterioare canalizare si apeduct	ADR				41824	41823	41824				
Retelele exterioare gaze naturale	ADR				17647	17647	17647				
Retelele exterioare electrice	Con.Rai.					156987	156987	156986			
Montarea peretilor din panouri "Sandwich"	ADR					1018795	1000795	1118795	218000		
Montarea vitraliilor, ferestrelor si usilor	ADR					205546	205547	205546	205547		
Montarea peretilor dispartitori din panouri gips-carton	ADR					191882	191881	191883			
Montarea sistemului de ventilare si incalzire	Con.Rai.					235341	235341	235341	235341		
Montarea sistemului interior de apeduct si canalizare	ADR					102805	102806	102805	102807		
Montarea sistemului de paza si antiincendear (SI)	ADR					32195	32195	32195	32195		
Automatizarea (AOB, AAC)	ADR						17970	17970	17971		
Retele electrice interioare	ADR					181367	181366	181367	181367		
Retelele telecomunicatii (TS)	ADR				37952	37952	37951	37952			
Lucrari de finisare interioare	ADR					897022	897022	897022	897022		
Cazangeria	ADR				20782	20782	20782	20781	20782		
Retele gaze interioare	ADR						10825	10826			
Lucrari de montaj echipamentului termic	ADR					150922	150922	150921			
Вертикальная планировка	Con.Rai.							10931	10932		
Lucrari de amenajare a teritoriului	ADR							122437	122438		
Озеленение	ADR							28339	28339		
	Con.Rai.							69945	69945		
Inventarul tehnologic pentru bar cu 12 locuri	Con.Rai.								208018		
Inventar sportiv	Con.Rai.								175753		
Receptia obiectului la terminarea lucrarilor											
ADR		839127	231618	0	189537	3596598	3607393	3816699	1826468	14107440	
Consiliul Raional Causeni		258089	38342	0	657478	1049806	814725	473203	699989	3991632	
TOTAL		1E+06	269960	0	847015	5E+06	4E+06	4E+06	3E+06	18099072	

Executant

"Consit PRO" SRL