

SRL "Lifestar – Com "

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Anexa nr. 10

Primăria satului Lopățița, raionul Cahul

**Construcția sondei arteziene și a rețelelor de alimentare cu apa din s.Lopățița, r-l Cahul
(branșarea consumatorilor)**

Termen de executare a lucrarilor :6(sase) luni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					
		Luna					
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier						
2.	Etapa 1 Lucrări de terasamente	_____	_____				
3.	Etapa 2 Lucrari de instalare a conductelor si accesoriilor	_____	_____	_____	_____		
4.	Etapa 3 Lucrari la drumuri				_____	_____	
5.	Etapa 4 Lucrari de conectare						_____

Semnat: _____

Nume: Tabuncic Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Project manager

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ Lifestar – Com „

19.10.2024