

### GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrări de proiectare pentru amenajare a unor zone din or. Rezina: **Lotul I Amenajarea teritoriului, reabilitarea căilor de acces: str.27 August 1989, cuprinsă între str. Basarabia și V. Pirogov, or.Rezina (partea numerelor pare)**  
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023						Nota
		...						
		Luna						
		1	2					
<b>Etapa 0</b>	- Delimitarea hotarelor supuse amenajării - <i>Studiul topografic (Beneficiar)</i> - <i>Expertiza căilor de acces existente (la necesitate, Beneficiar)</i>							
<b>Etapa 1</b>	- Elaborarea și aprobarea schiței de proiect - <i>Certificat de urbanism pentru proiectare. (Beneficiar)</i> - <i>Avizele autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere. (Beneficiar)</i>							Termen: 15 zile calendaristice din data recepționării Studiului topografic.
<b>Etapa 2</b>	- Plan general <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan situație</li> <li>• Plan general (situație existentă)</li> <li>• Plan general (lucrări desființare)</li> <li>• Plan general</li> <li>• Plan trasare</li> <li>• Plan sistematizare verticală</li> <li>• Plan terasamente</li> <li>• Plan suprafețe</li> <li>• Plan dendrologic. Situația existentă și propusă</li> <li>• Plan amenajare a teritoriului</li> <li>• Detalii și forme arhitecturale / ingineresti</li> </ul> - Plan organizare lucrări de construcție - Memoriu explicativ general - Deviz							Termen: 30 zile calendaristice din data recepționării Certificatului de urbanism pentru proiectare și a avizelor aferente, aprobării Schiței de proiect.
<b>Etapa 3</b>	- Verificarea și expertizarea documentației de proiect							Termen: 15 zile calendaristice din data aprobării Proiectului de execuție.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Prodan Vladimir  
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator  
Denumirea întreprinderii: SC "Gorgona" SRL

