

Construcția aducțiunii și rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din com. Iliciovca r. Florești; s. Sevirova, s. Ivanovca, com. Sevirova r. Florești; s. Trifănești, s. Alexandrovca, com. Trifănești r. Florești și Extinderea rețelelor de apeduct în com. Izvoare, r. Florești

05.04.2022

SRL Polimer Gaz Conducte

<http://>

Управляющий проектом

Сроки проекта

16.05.2022 - 25.04.2023

Выполнено

0%

Задачи

25

Исполнители

0

Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca 2

Задачи

| Название | Дата начала | Дата окончания |
|---|-------------|----------------|
| Construcția aducțiunii și rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă, Florești | 16.05.22 | 24.04.23 |
| Atribuirea și semnarea contractului | 16.05.22 | 20.05.22 |
| Emiterea ordinului de începere a lucrărilor și transmiterea șantierului | 21.05.22 | 26.05.22 |
| Mobilizarea și organizarea șantierului | 27.05.22 | 02.06.22 |
| Construcția aducțiunii și a RA pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din s. Ilcișovca | 02.06.22 | 10.04.23 |
| Montarea REA și a căminilor din b/a | 02.06.22 | 23.01.23 |
| Livrarea și Montarea SP containerizată | 21.09.22 | 22.02.23 |
| Construcția REE și REI | 08.11.22 | 11.03.23 |
| Sistematizarea pe verticală și amenajarea teritoriului SP | 24.12.22 | 07.04.23 |
| Testarea și punerea în funcțiune a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă | 07.02.23 | 10.04.23 |
| Construcția aducțiunii și a RA pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din s. Trifanștii și Alexandrovca | 16.06.22 | 11.04.23 |
| Montarea REA și a căminilor din b/a | 16.06.22 | 23.01.23 |
| Livrarea și Montarea Turn apă V=50 m ³ H=18 m- 2 buc | 04.08.22 | 10.02.23 |
| Amenajarea teritoriului castelului și a apeductului din localitate | 23.01.23 | 11.04.23 |
| Testarea și punerea în funcțiune a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă | 22.12.22 | 11.04.23 |
| Construcția aducțiunii și a RA pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din s. Sevirova și Ivanovca | 30.06.22 | 13.04.23 |
| Montarea REA și a căminilor din b/a | 30.06.22 | 23.01.23 |
| Livrarea și Montarea Turn apă V=50 m ³ H=18 m- 2 buc | 04.08.22 | 06.03.23 |
| Amenajarea teritoriului castelului și a apeductului din localitate | 25.01.23 | 08.04.23 |
| Testarea și punerea în funcțiune a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă | 10.02.23 | 13.04.23 |
| Construcția aducțiunii și a RA pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din s. Izvoare | 13.07.22 | 15.04.23 |
| Montarea REA și a căminilor din b/a | 13.07.22 | 03.03.23 |
| Amenajarea traseului apeductului din localitate | 18.01.23 | 15.04.23 |
| Testarea și punerea în funcțiune a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă | 11.02.23 | 12.04.23 |
| Organizarea comisiei de recepție a obiectului | 17.04.23 | 24.04.23 |

GanttChart

