

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 1 - Lotul nr. 1 1.1. Lucrări de reparație a acoperișului garajului șos. Hâncești 64,
mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026
		Termen de executare –60 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie
1.	Organizare santier	1-2 zile
2.	Demontarea elementelor de acoperis membrane bituminoase in unul sau doua straturi	7 zile
3.	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer	7 zile
4.	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontala montate pe suport continuu TKP-XPP membrana hidroizolatoare formata dintr-o armatura durabila biorezistenta cu ambele fete de acoperire din lant bituminos oxidat	14 zile
5.	Sisteme de burlane tip brass protejata anicoroziv	7 zile
7.	Glafuri si copertine din table zincata	7 zile
8.	Lucrari diverse(incarcari deseuri, transportarea gunoiului)	5 zile

Semnat: _____

Nume: Tiscenco Svetlana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „Rom-Vic”

