

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reconstrucție a bazinelor de acumulare a apei pluviale din or.Cantemir  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                    | Anul 2026 |   |   |   |   |   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|
|            |                                                                                                                                                          | Saptamana |   |   |   |   |   |
|            |                                                                                                                                                          | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                                                    |           |   |   |   |   |   |
| 2.         | Decopertarea solului vegetal si transportarea la distanta de 1km                                                                                         |           |   |   |   |   |   |
| 3.         | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale si transportarea la distanta de 2km                                                                       |           |   |   |   |   |   |
| 4.         | Excavarea solului mineral (argilă) cu excavator pe șenile de 0.40-0.70 mc cu echipament de draglină cu descărcare în autocamion                          |           |   |   |   |   |   |
| 5.         | Transportarea solului mineral cu autocamionul de 10 t la distanța L=100 m în corpul digului de protecție                                                 |           |   |   |   |   |   |
| 6.         | Executarea barajelor din sol coeziv cu rulouri compactoare, masa 16 t pînă la densitatea nu mai mică de $\gamma=1.65 \text{ t/m}^3$                      |           |   |   |   |   |   |
| 7.         | Udarea mecanică a straturilor de pămînt în corpul terenului pentru completarea umedității necesare pentru compactare                                     |           |   |   |   |   |   |
| 8.         | Compactarea calitativă a solului mineral în corpul digului de protecție pînă la densitatea nu mai mică de $\gamma=1.65 \text{ t/m}^3$                    |           |   |   |   |   |   |
| 9.         | Nivelarea solului împrăștiat din halde în straturi cu grosimea h=0.2 - 0.3 m cu buldozer pe tractor cu șenile de 81-180 CP la o distanța de pînă la 30 m |           |   |   |   |   |   |
| 10.        | Nivelarea taluzelor și cuvetei bazinului cu excavator pe șenile de 0.40-0.70 mc cu echipament de planificare                                             |           |   |   |   |   |   |
| 11.        | Amenajarea geotextilului polypropilen 200 gr/m2 pe taluzele interioare și fundul bazinului                                                               |           |   |   |   |   |   |
| 12.        | Amenajarea geomembranei PEID calitate europeană (material virgin 100 %) cu protecție UV h=1,5 mm, b=8.0 m                                                |           |   |   |   |   |   |
| 13.        | Excavarea solului mineral cu excavator cu cupă inversă 0.15 mc în șanțul de ancorare 0.5x0.5x0.5 m pe perimetrul crestei digului de protecție            |           |   |   |   |   |   |
| 14.        | Amenajarea sacilor umpluți cu sol mineral în șanțul de ancorare pentru susținerea geomembranei                                                           |           |   |   |   |   |   |
| 15.        | Rambleerea inversă cu compactare calitativă a solului mineral în șanțul de ancorare                                                                      |           |   |   |   |   |   |
| 16.        | Acoperire cu sol vegetal cu grosimea h=0.3 m și semănarea ierburilor perene pe taluzurile avale și creasta digului                                       |           |   |   |   |   |   |
| 17.        | Scară pliantă din sfoară împletită cu trepte L=12,0 m                                                                                                    |           |   |   |   |   |   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gumeni Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ EDILCONS SERVICE SRL \_\_\_\_\_