

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină
Socială, din sat. Sălcuta, r-nul Căușeni**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2023						
		Luna						
		februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august
1.	Organizare de șantier	+						
2.	Lucrări de demontare		+					
3.	Executarea pereților		+					
4.	Executarea stăpunerilor și consolidărilor		+					
5.	Executarea podelelor			+				
6.	Rețele interioare: Apeduct, canalizare, electricitate, încălzire, ventilare		+	+				
7.	Acoperiș				+	+		
8.	Prag, pereu				+			
9.	Rețele exterioare					+	+	
10.	Montare uși ferestre			+				
11.	Tentuieli interioare			+	+			
12.	Executarea tavanurilor				+			
13.	Placaj, faianță					+		
14.	Tencuirea fațade					+	+	
15.	Termoizolare fațade					+	+	
16.	Vopsele interioare și exterioare					+	+	
17.	Amenajarea teritoriului						+	+
18.	Instalare forme arhitecturale mici							+

Data: 13.01.2023

Nume: _____ Turturica Angela _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ „MAXCOSM PRIM” SRL _____

Semnat: _____