

Graficul de executie a lucrarilor

Nr d/o	Deviz local	Nr. Deviz	Durata de executie	Perioada de executie													
			zile lucratoare	14 mai-31 mai (20 zile lucratoare)	1 iunie - 30 iunie (21 zile lucratoare)	1 iulie - 31 iulie (22 zile lucratoare)	1 august - 31 august (21 zile lucratoare)	1 sept - 30 sept (21 zile lucratoare)	1 oct - 31 oct (21 zile lucratoare)	1 noiie - 31 noiie (20 zile lucratoare)							
1	Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului: Plan General; Platforma I, RAP/SP-1	DL111	1		x												
2	Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului: Plan General; Platforma II, CAP-1	DL121	1		x												
3	Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului: Retele exterioare de aprovizionare cu apa potabila; Sistemul A9	DL132	1			x											
4	Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului: Retele exterioare de aprovizionare cu apa potabila; Sistemul A O	DL142	4			x	x										
5	Pregatirea Terenului pentru Constructia Obiectivului: Retele exterioare de aprovizionare cu apa potabila; Sistemul A1	DL152	6			x	x	x									
6	Solutii Arhitecturale-Constructive; Platforma I, RAP/SP-1	DL211	150		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7	Solutii Arhitectural - Constructive; Platforma II, CAP-1	DL221	90		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	Comunicatii tehnologice; Platforma I, RAP/SP-1	DL231	20														
9	Comunicatii tehnologice; Platforma II, CAP-1	DL241	20														
10	Alimentarea cu Energie Electrica si iluminat; Platforma A, RAP/SP-1	DL411	45														
11	Alimentarea cu Energie Electrica si iluminat; Platforma B	DL421	45														
12	Retele exterioare de alimentare cu apa potabila si retele exterioare de canalizare; Platforma II, RAP/SP-1	DL611	15														
13	Retele exterioare de alimentare cu apa potabila si retele exterioare de canalizare . Platforma II, CAP-1	DL621	15														
14	Retele de captarea apei; Sistemul A9	DL632	60			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
15	Retele exterioare de aductiune si distributie a apei potabile; Sistemul A O	DL642	30					x	x	x	x						
16	Retele exterioare de aductiune si distributie a apei potabile; Sistemul A1	DL652	120			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
17	Conectarii individuale; Sistemul A 1 (290 buc)	DL662	45														
18	Retele exterioare de aductiune si distributie a apei potabile; Sistemul A O/AII, Motopompa	DL66	45														
19	Plan general; Platforma I, RAP/SP-1, Amenajarea teritoriului si spatii verzi	DL711	15														
20	Plan general; Platforma II, CAP-1, Amenajarea teritoriului si spatii verzi	DL721	15														
21	Retele exterioare de aductiune si distributie a apei potabile; Sistemul A O/AI, Restaurarea partii carosabile	DL742	20						x	x							
Total:			150		20		21		22		21		21		21		20

SRL "Planta"

Director
Andronic Petru

